

<b><u>Naam:</u></b>	<b>WASH Project Fetentaa</b>
<b><u>Probleemomschrijving:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- tekort aan tappunten voor water in Fetentaa</li><li>- geen geld voor onderhoud en uitbreiding</li><li>- geen toegang tot water in de scholen</li><li>- tekort aan sanitaire voorzieningen in het dorp</li><li>- daardoor het probleem van "open defecation"</li><li>- tekort aan sanitaire voorzieningen in de scholen</li><li>- geen functionerend afvalstelsel</li></ul>
<b><u>Doelgroep:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ca 6500 inwoners van Fetentaa Ghana BA</li><li>- de basisscholen in Fetentaa</li></ul>
<b><u>Doel:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fetentaa onafhankelijk maken ten einde zelf onderhoud en uitbreiding te kunnen realiseren</li><li>- bestrijden van "open defecation"</li><li>- verbeteren van toegankelijkheid voor water</li><li>- scholen voorzien van water</li><li>- verbeteren van hygiëne in Fetentaa</li><li>- daardoor terugdringen van kindersterfte</li></ul>
<b><u>Partners:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Support 4 Ghanaian Kids</li><li>- Chief van Fetentaa</li><li>- Rotary Club Sunyani Central</li><li>- Stichting Wilde Ganzen/IKON</li></ul>
<b><u>Sponsors:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stichting Wilde Ganzen/IKON</li><li>- Rotary Club Ermelo</li><li>- Prot. Chr. Basisschool Beatrix Ermelo</li><li>- Prot. Chr. Basisschool Prins Bernhard Ermelo</li><li>- Stichting Salem Ermelo</li></ul>
<b><u>Plan:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- een waterboring in het dorp Fetentaa</li><li>- twee waterboringen bij de twee basisscholen in het dorp</li><li>- een 16-persoons openbaar sanitair gebouw in het dorp</li><li>- het instellen van een commissie verantwoordelijk voor onderhoud en uitbreiding van het hele systeem, gebruik makend van de inkomsten van het watersysteem</li><li>- training van scholen en inwoners van Fetentaa in hygiëne</li><li>- het ontwikkelen van een betrouwbaar afvalstelsel</li></ul>
<b><u>Tijdschema:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- oktober 2023 realiseren van de drie waterboringen</li><li>- oktober 2023 starten van de training</li><li>- oktober 2023 instellen van voornoemde commissie</li><li>- november 2023 bouw sanitair gebouw</li><li>- januari 2024 start registreren van data betr. watergebruik en financiën</li><li>- april 2024 eerste analyse van verzamelde data</li><li>- juli 2024 berekenen en opstellen van plan voor uitbreiding. Deze uitbreiding, die nog wel gebaseerd zal zijn op sponsorgeld, heeft tot doel een omvang van het project te creëren waarmee iedere volgende uitbreiding zelf kan worden bekostigd.</li></ul>
<b><u>Stand van zaken:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- het project is door Wilde Ganzen goedgekeurd voor ondersteuning</li><li>- de plannen zijn in september 2023 met alle partners uitgebreid doorgenomen</li></ul>

- week 41 is daadwerkelijk gestart met de drie boringen en de fundering van het toiletgebouw.
- de verantwoordelijke commissie is geïnstalleerd.
- 24 juni 2024 is de eerste boring bij een basisschool in gebruik genomen. Als de electriciteitskabels allemaal zijn voltooid, volgt het gehele project. Een officiële en formele overhandiging is in september gepland.